

张家港市第四水厂 城南污水厂 扩建工程 简 报

第 十 四 期

2018. 08. 25

要 闻 传 递

2018 年 7 月 25 日，第四水厂扩建工程的通航条件影响评价报告咨询会顺利召开。

2018 年 7 月 31 日，广州市北部水厂一行五人来公司进行关于第四水厂超滤膜装置技术参数及膜供货情况等方面的调研。

2018 年 8 月 11 日，为进一步加强夏季高温期间的安全生产工作，有效预防各类生产安全事故，根据《关于开展全市夏季高温期间安全生产大检查的通知》要求和市水利局工作部署，公司安全工作领导小组来到第四水厂扩建工程施工现场开展夏季高温安全生产专项检查。

2018 年 8 月 16 日，第四水厂扩建工程的通航安全影响技术评估报告咨询会顺利召开。

2018 年 8 月 21 日，省住房城乡建设厅城市供水安全保障考核组对第四水厂扩建工程的建设程序、实施方案等方面开展考核评价。

加强现场管理 保障工程竣工

连续多天的高温炎热天气，让人们倍感酷暑难耐。而城南污水厂扩建项目施工现场却是一片忙碌景象，工程筹建组人员顶着烈日、冒着高温，严格督促确保现场工程质量，全力保障城南污水厂扩建项目如期竣工。

城南污水厂扩建项目作为 2018 重点城建项目之一，对改善我市水环境、促进城市发展、提高城市生态环境质量起到了极为重要的作用。如今，城南污水处理厂扩建项目临近尾声，为保障城南污水厂扩建项目保质保量的完成，工程筹建组人员加强现场管理、尽心尽责，与施工工人奋战在一线：混凝沉淀池上，工人们正在辛劳的铺贴广场砖，我们时时跟进复核，确保广场砖铺贴横平竖直、不坑坑洼洼；调节池上，工人们正在对广场砖进行填缝，我们严谨细致的进行核查，确保填缝严密紧实；生化池上，工人们正在进行导流墙粉刷，我们一方面对粉刷质量把关，另一方面也时刻关注工人们的安全，要求工作时必须系上保险绳、确保安全，并嘱咐工人在作业的同时也要保护好已安装的设备；厂区路面上正在摊铺沥青，我们也坚守在施工现场，复核路面标高、监督压路机将路面压实平整，绝不放过任何一处瑕疵。在狠抓质量的同时，工程筹建组人员认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全管理方针，加强日常巡检力度，确保各项高温预防与安全措施真正落实到位。尽管汗水浸透了我们的衣衫，烈日晒黑了我们的皮肤，工程筹建组人员还是坚守一线，用责任和担当扛起高温天气下项目稳步推进的重任。

为确保在建工程按计划进行，工程筹建组全体人员上下齐心、坚守岗位、通力合作，在高温“烤”验下工程质量不放松、安全生产不松懈，用实际行动为城南污水厂扩建项目竣工投产保驾护航。

八月份工作完成

一、市第四水厂扩建工程

- 1、正在进行取水工程内隔墙制作等；
- 2、已完成通航条件影响评价报告评审，待批复；
- 3、已完成通航安全影响技术评估报告评审，待批复；
- 4、正在进行施工期专用航标设置方案编制；
- 5、正在进行施工图审查；
- 6、正在进行工程量清单编制；
- 7、正在进行土建、安装、监理等招标准备。

二、城南污水厂扩建项目

1、土建工程：池体外壁板涂料已完成；楼梯广场砖及绿化带内楼梯口道板砖铺贴已完成；电缆沟及管沟盖板已完成；池内清理已完成；伸缩缝装饰盖板已完成；围墙围栏安装已完成；道路沥青混凝土面层摊铺完成。

2、安装工程：室外庭院灯安装已完成；进水泵房（改造）电箱接线及阀门更改已完成；桁车电源接线已完成；出水泵房配电箱安装及接线已完成；一期二沉池出水管改道接二期混凝沉淀池剩余管道安装已完成；二期二沉池管道与设备连接已完成。

3、设备仪表：所有设备已完成单机调试，进水后进行联机调试。

九月份工作计划

一、市第四水厂扩建工程

- 1、取水泵房上部结构制作等；
- 2、通航条件影响评价报告批复；
- 3、通航安全影响技术评估报告批复；
- 4、施工期专用航标配布方案评审、批复；
- 5、水上施工许可证办理；
- 6、土建、安装、监理等招标。

二、城南污水厂扩建项目

调试、试运行等。