

张家港市第四水厂扩建工程 简 报

第 十 八 期

2019. 2. 25

第四水厂扩建项目施工现场


建设开局顺利，施工现场通水、通电、场地平整及进场道路浇筑基本完成，目前桩基工程正在火热建设中。



桩基正在施工



筹建组人员现场核验标高



取水头部保护桩正在施工



工程现场场地

第四水厂扩建工程安监及质监交底

12月12日，市安监站来工地对各个建构筑物做安监交底。会上安监站指出了施工现场存在的安全隐患问题，施工单位立即部署落实按要求完成整改，并形成了安监交底记录。

12月14日，市质监站来到桩基工程施工现场，查验了进场桩的配筋、生产厂家、产品合格证、目前已进场和施工桩根数等内容。施工单位积极配合查验，并形成了质监交底记录。

第四水厂扩建项目工程例会

1月11日，工程筹建组与施工单位、监理单位在施工现场召开了年度首次工程例会。会上施工单位汇报了上月工作完成情况及下月工作计划，同时监理单位对工程进度、质量、安全等工作逐一点评，提出改进意见。

四水厂扩建工程作为公司2019年度的实事工程，筹建组组长王总高度重视，他在会上提出了三个要求：一是进度要求，要力争2019年完成主体工程，2020年供水高峰前投入运营；二是质量与安全要求，不仅要做到省优工程，还要力争国优工程；三是施工现场管理要求，一定要遵循科学管理的原则，将施工现场管理好，将整个工程管理好。

最后施工单位表态，将会科学统筹、合理安排施工，加强工程管理，确保在既定时间内保质保量的完成第四水厂扩建工程任务。

咬定目标 细化管理 高标准推进工程建设

2018年，第四水厂扩建20万 m^3/d 深度处理工程取水工程基本完成，厂区部分也已全面开工建设。2019年初，在公司举行的工作推进会上，工程部经理林华进行了交流发言，表示筹建组将按既定计划力争年内完成四水厂扩建工程的主体工程，并从以下四个方面来落实：

一是认清形势，明确思路，确定奋斗目标。工程筹建组将强化责任，狠抓落实，制定每月工期计划，做到计划上墙，对照执行，明确要求年内完成主体工程。

二是精心组织，严格管理，全面提升工程质量。质量是工程的灵魂，再紧再急也不能在质量上出问题，再苦再累也要保证工程质量达到标准。

三是安全生产，常抓不懈，贯穿工程始终。安全生产是工程之本，是一个永恒的主题，是工程的生命线。

四是警钟长鸣，廉洁自律，加大监察力度。工程筹建组全体人员要时刻保持清醒的头脑，牢固树立“廉政责任重于泰山”的意识，警钟长鸣。

航船已经起锚，号角已经吹响，工程筹建组全体人员在公司领导的重视、关心和支持下，与各施工单位团结一心，奋力拼搏、扎实工作，为供排水事业高质量发展书写出绚丽的篇章！

年前及二月份工作完成

- 1、取水泵房主体验收已完成；
- 2、超滤车间和配电间桩基已完成；
- 3、1#浓缩池、沉淀池以及纳滤膜车间桩基部分完成；
- 4、安装工程开标。

三月份工作计划

- 1、取水工程完成泵房竣工验收以及保护桩施工；
- 2、完成厂区混凝土便道施工；
- 3、完成清水池位置河塘清淤回填开始桩基施工，完成纳滤车间桩基施工，开始配电房、阀门井、综合加药间的碎石桩基础施工；
- 4、完成基坑支护方案、监测方案的专家论证，并进行超滤膜车间基坑支护及纳滤膜车间基坑支护。