

张家港市第四水厂扩建工程 简 报

第 十 六 期

2018. 10. 25

要 闻 传 递

2018年9月12日,交通运输部长江航务管理局以长航函道【2018】216号文下发航道通航条件影响评价的审核意见。

2018年9月15日,施工期专用航标设置方案咨询会顺利召开。

2018年9月20日,2018年度太湖水环境综合治理省级专项(切块)资金项目审查工作会议顺利召开。

2018年9月27日,与长江上海航道处就施工期航道保障工程进行商务谈判,对实施方式、施工期限、工程费用等实质内容达成一致意见。

2018年9月29日,厂区市政工程发布招标公告,计划10月29日开标。

2018年9月30日,厂区监理工程发布招标公告,计划10月30日开标。

2018年10月8日,交通运输部长江航务管理局以长航道许【2018】78号文下发航道行政管理准予许可决定书,同意在工程施工水域设置施工期专用航标。

2018年10月12日,取水泵房浇筑5.9标高平台的混凝土。

2018年10月17日,取水泵房电动方闸门采购项目发布招标公告,计划10月31日开标。

2018年10月17日,由长江上海航道管理处实施的施工期航道保障工程2座新浮标抛设到位。

2018年10月23日,取水工程召开第九次工地例会。

十月份工作完成

- 1、正在进行取水泵房上部结构制作等；
- 2、已完成取水泵房行车制作及安装工程招标；
- 3、已完成通航安全影响技术评估报告评审，待批复；
- 4、已完成施工期专用航标设置方案批复；
- 5、已完成场内平整项目招标，正在进行场地平整；
- 6、已完成施工期航道保障工程 2 座新浮标抛设；
- 7、正在进行取水泵房电动方闸门采购项目招标；
- 8、正在进行市政、监理招标等。

十一月份工作计划

- 1、取水泵房上部结构制作等；
- 2、通航安全影响技术评估报告批复；
- 3、运营期专用航标配布方案编制；
- 4、水上施工许可证办理；
- 5、取水工程水上施工；
- 6、取水泵房电动方闸门采购项目招标；
- 7、市政、监理等招标。